



Obra  
Cobertura Quadra EMEF SÃO CARLOS\_14/04/2023

Bancos  
SINAPI - 02/2023 - Rio  
Grande do Sul  
SBC - 02/2023 - Rio  
Grande do Sul  
ORSE - 12/2022 - Sergipe

B.D.I.  
24,3%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.136.18	100,00% 4.136.18			
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 38.100.88	25,00% 9.525.22	25,00% 9.525.22	25,00% 9.525.22	25,00% 9.525.22
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 6.181.59	100,00% 6.181.59			
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 37.415.78	100,00% 37.415.78			
5	SUPRESTRUTURA	100,00% 126.250.73	20,00% 25.250.15	80,00% 101.000.58		
6	COBERTURA	100,00% 297.019.05		40,00% 118.807.62	60,00% 178.211.43	
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 21.733.80			80,00% 17.387.04	20,00% 4.346.76
8	PLUVIAL	100,00% 17.021.83			70,00% 11.915.28	30,00% 5.106.55
9	PINTURAS	100,00% 20.585.51				100,00% 20.585.51
10	EQUIPAMENTOS	100,00% 21.922.48				100,00% 21.922.48
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	100,00% 1.966.00				100,00% 1.966.00
12	Importado de: QUADRA ELÉTRICO SÃO CARLOS	100,00% 50.781.72			60,00% 30.469.03	40,00% 20.312.69
Porcentagem			12,83%	35,66%	38,49%	13,02%
Custo			82.508,92	229.333,42	247.508,00	83.765,21
Porcentagem Acumulado			12,83%	48,49%	86,98%	100,0%
Custo Acumulado			82.508,91	311.842,34	559.350,34	643.115,55

Luciano Teixeira Dotto  
Eng.º Civil - CREA 74.543

Hélio dos Santos Fernandes Jr.  
Eng.º Eletricista - CREA 88.566

Secretaria de Município da Educação