



Obra
Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF
Livia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 07/2024 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I.
19,81%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	25,24%	34,94%	21,33%	18,49%
		51.815,59	13.078,25	18.104,37	11.052,27	9.580,70
2	EMAI	100,00%	17,18%	25,93%	26,03%	30,86%
		153.502,24	26.378,35	39.797,03	39.962,24	47.364,63
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		2.125,89	2.125,89			
2.2	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		10.986,78	10.986,78			
2.3	PASSEIO	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
		132.656,77	13.265,68	39.797,03	39.797,03	39.797,03
2.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	100,00%			50,00%	50,00%
		330,41			165,21	165,21
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
		7.402,39				7.402,39
3	EMEI Darcy Vargas	100,00%	36,97%	63,03%		
		34.299,56	12.682,22	21.617,34		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		1.405,79	1.405,79			
3.2	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		3.134,63	3.134,63			
3.3	PASSEIO	100,00%	30,00%	70,00%		
		26.808,92	8.042,68	18.766,24		
3.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	100,00%	30,00%	70,00%		
		330,41	99,12	231,29		
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		100,00%		
		2.619,81		2.619,81		
4	EMEF Livia Menna Barreto	100,00%	40,99%	59,01%		
		30.254,63	12.401,69	17.852,94		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		1.517,81	1.517,81			
4.2	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		4.510,28	4.510,28			
4.3	PASSEIO	100,00%	30,00%	70,00%		
		20.597,46	6.179,24	14.418,22		
4.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ACESSO À VEÍCULOS	100,00%	30,00%	70,00%		
		647,88	194,36	453,52		
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		100,00%		
		2.981,20		2.981,20		
5	EMEF Santa Helena	100,00%	34,63%	26,92%	38,45%	
		38.222,72	13.236,90	10.287,87	14.697,95	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		1.767,17	1.767,17			
5.2	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%			
		6.325,79	6.325,79			
5.3	PASSEIO	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
		25.240,25	5.048,05	10.096,10	10.096,10	
5.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
		479,43	95,89	191,77	191,77	
5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%	
		4.410,08			4.410,08	
Porcentagem			25,24%	34,94%	21,33%	18,48%
Custo			77.777,41	107.659,55	65.712,45	56.945,33
Porcentagem Acumulado			25,24%	60,19%	81,52%	100,0%
Custo Acumulado			77.777,40	185.436,95	251.149,41	308.094,74

Santa Maria, 30 de julho de 2024.

Luiza Vargas Eichelberger
Engenheira Civil - CREA/RS 236161

Prefeitura Municipal de Santa Maria