



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA	SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 10/2023 - Sergipe SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais	BDI 01: SERVIÇOS – 19,6% BDI 02: TRANSPORTES – 15,69% BDI 03: MATERIAIS – 15,00%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		20.355.37	20.355.37					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
		116.964.00	19.497.90	19.497.90	19.497.90	19.497.90	19.486.20	19.486.20
3	RUA PEDRO SANTINI	100,00%	15,77%	19,79%	24,49%	22,33%	9,41%	8,22%
		1.778.032.99	280.347.84	351.850.48	435.402.35	397.073.98	167.290.48	146.067.87
3.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%					
		88.705.98	88.705.98					
3.2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%			
		383.283.72	191.641.86	153.313.49	38.328.37			
3.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%		
		992.684.94		198.536.99	397.073.98	397.073.98		
3.4	PASSEIO PÚBLICO	100,00%					60,00%	40,00%
		278.817.46					167.290.48	111.526.98
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%						100,00%
		34.540.89						34.540.89
4	AVENIDA PRIMEIRA	100,00%	14,59%	18,51%	23,20%	21,23%	11,05%	11,42%
		1.429.974.11	208.607.50	264.712.95	331.803.36	303.571.56	158.017.24	163.261.51
4.1	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%					
		67.448.54	67.448.54					
4.2	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	50,00%	40,00%	10,00%			
		282.317.91	141.158.96	112.927.16	28.231.79			
4.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%		
		758.928.91		151.785.78	303.571.56	303.571.56		
4.4	PASSEIO PÚBLICO	100,00%					60,00%	40,00%
		263.362.06					158.017.24	105.344.82
4.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%						100,00%
		57.916.69						57.916.69
5	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%					50,00%	50,00%
		12.710.79					6.355.40	6.355.40
Porcentagem			15,75%	18,94%	23,43%	21,45%	10,46%	9,98%
Custo			528.808,60	636.061,32	786.703,60	720.143,44	351.149,31	335.170,99
Porcentagem Acumulado			15,75%	34,69%	58,12%	79,56%	90,02%	100,0%
Custo Acumulado			528.808,60	1.164.869,92	1.951.573,52	2.671.716,96	3.022.866,27	3.358.037,26

Santa Maria-RS, 28 de dezembro de 2023

Jacques Allan Ottobelli Lemos
Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

Wagner Olveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00