

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
EMEI Luiza Ungaretti - Reforma Elétrica 2024-03

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 02/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SIURB - 07/2023 - São Paulo

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ENTRADA DE ENERGIA E ATERRAMENTO	100,00% 11.346,83	35,00% 3.971,39	30,00% 3.404,05	25,00% 2.836,71	10,00% 1.134,68
2	Eletrodutos/eletrocalhas e acessórios de uso geral	100,00% 65.584,05	50,00% 32.792,03	25,00% 16.396,01	15,00% 9.837,61	10,00% 6.558,41
3	Cabos e Fios (condutores)	100,00% 25.014,00		40,00% 10.005,60	40,00% 10.005,60	20,00% 5.002,80
4	Interruptores e Tomadas	100,00% 5.184,12	10,00% 518,41	40,00% 2.073,65	40,00% 2.073,65	10,00% 518,41
5	Dispositivos de Proteção	100,00% 6.522,01		20,00% 1.304,40	40,00% 2.608,80	40,00% 2.608,80
6	Iluminação e Acessórios	100,00% 8.470,54	10,00% 847,05	20,00% 1.694,11	30,00% 2.541,16	40,00% 3.388,22
7	ACABAMENTO	100,00% 4.276,75				100,00% 4.276,75
Porcentagem			30,17%	27,59%	23,66%	18,58%
Custo			38.128,88	34.877,82	29.903,53	23.488,07
Porcentagem Acumulado			30,17%	57,76%	81,42%	100,0%
Custo Acumulado			38.128,88	73.006,70	102.910,23	126.398,30

14/03/24

Guilherme Gindri Pereira
Engenheiro Eletricista

Lúcia Rejane Madruga
Secretária de Município da Educação – Portaria nº 506/2018