



| Obra  | Bancos   | B.D.I. | Encargos Sociais   |
|---|--|--------|--|
| Construção de muro e calçada da EMEI Borges de Medeiros | SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul<br>SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul<br>ORSE - 03/2024 - Sergipe<br>CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo<br>EMBASA - 01/2024 - Bahia | 21,0%  | Não Desonerado:<br>Horista: 112,88%<br>Mensalista:<br>69,79% |

| Cronograma Físico e Financeiro |                              |                      |                      |                      |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Item                           | Descrição                    | Total Por Etapa      | 30 DIAS              | 60 DIAS              |
| 1                              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  | 100,00%<br>30.348,39 | 54,64%<br>16.582,36  | 45,36%<br>13.766,03  |
| 2                              | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 100,00%<br>7.932,28  | 100,00%<br>7.932,28  |                      |
| 3                              | DEMOLIÇÕES                   | 100,00%<br>12.270,36 | 100,00%<br>12.270,36 |                      |
| 4                              | EXECUÇÃO DO MURO PRÉ-MOLDADO | 100,00%<br>45.510,61 | 70,00%<br>31.857,43  | 30,00%<br>13.653,18  |
| 5                              | PINTURA DO MURO PRÉ-MOLDADO  | 100,00%<br>6.030,05  |                      | 100,00%<br>6.030,05  |
| 6                              | PORTÕES                      | 100,00%<br>13.557,38 |                      | 100,00%<br>13.557,38 |
| 7                              | CALÇADA                      | 100,00%<br>69.874,21 | 30,00%<br>20.962,26  | 70,00%<br>48.911,95  |
| 8                              | ARBORIZAÇÃO                  | 100,00%<br>32.073,78 | 100,00%<br>32.073,78 |                      |
| 9                              | LIMPEZA FINAL DA OBRA        | 100,00%<br>793,31    |                      | 100,00%<br>793,31    |
| Porcentagem                    |                              |                      | 55,72%               | 44,28%               |
| Custo                          |                              |                      | 121.678,47           | 96.711,90            |
| Porcentagem Acumulado          |                              |                      | 55,72%               | 100,0%               |
| Custo Acumulado                |                              |                      | 121.678,47           | 218.390,37           |

Santa Maria, 25 de junho de 2024.

Marina Casarin Pase  
Engenheira Civil – CREA/RS 232935

Prefeitura Municipal de Santa Maria