



Obra
Construção de poço artesiano e rede de água da população Indígena Kaingang
- Santa Maria-RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 07/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo

B.D.I.
21,43%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LICENCIAMENTO E OUTORGA DO POÇO | 100,00% 10.213,48 | 60,00% 6.128,09 | 40,00% 4.085,39 | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.084,98 | 100,00% 5.084,98 | | |
| 3 | POÇO ARTESIANO | 100,00% 118.279,60 | 60,00% 70.967,76 | 40,00% 47.311,84 | |
| 4 | EQUIPAMENTOD DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS | 100,00% 19.928,29 | | 30,00% 5.978,49 | 70,00% 13.949,80 |
| 5 | PISO, CERCAMENTO, DISTRIBUIÇÃO ATÉ RESEVATÓRIO | 100,00% 12.820,38 | | 20,00% 2.564,08 | 80,00% 10.256,30 |
| 6 | TESTES E ENSAIOS | 100,00% 15.455,47 | | | 100,00% 15.455,47 |
| 7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.336,34 | | | 100,00% 7.336,34 |
| 8 | REDE DE ÁGUA | 100,00% 33.075,91 | | 50,00% 16.537,96 | 50,00% 16.537,96 |
| Porcentagem | | | 36,99% | 34,42% | 28,59% |
| Custo | | | 82.180,83 | 76.477,75 | 63.535,87 |
| Porcentagem Acumulado | | | 36,99% | 71,41% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 82.180,82 | 158.658,57 | 222.194,45 |

Santa Maria, 24 de abril de 2024

José Antonio de Azevedo Gomes
Engenheiro Civil

Secretária de Município de Saúde