

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	06/2023	Infraestrutura urbana da Avenida Perimetral Lote 2 CORSAN - BR 392.	475/2023	R\$ 25.869.674,05	R\$ 12.308.982,52	R\$ -	R\$ -	0,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	08/2023	Construção da 4ª Etapa do Centro de Eventos - Complementação.	451/2023	R\$ 2.275.701,02	R\$ 2.275.701,02	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de Creches	DJ	193/2023	Reforma para correção de infiltrações de água na cobertura do prédio da EMEI Profa. Glaci Corrêa da Silv, B. Div. Providência.	600/2023	R\$ 362.624,53	R\$ 362.624,53	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DL	41/2023	Projeto elétrico Direcional para o Almoarifado Central.	171/2023	R\$ 14.988,95	R\$ 14.988,95	R\$ -	R\$ -	0,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	07/2021	Revitalização do Parque Itaimbé.	176/2021	R\$ 400.556,79	R\$ 400.556,79	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Escolas	TP	03/2023	Reforma parcial do telhado e pintura da quadra do ginásio da EMEI/EMEF CAIC Luizinho De Grandi, no Bairro Lorenzi.	205/2023	R\$ 187.531,38	R\$ 187.531,38	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2023	Construção UBS São Carlos, Bairro Uriândia.	239/2023	R\$ 2.268.841,00	R\$ 2.268.841,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Ações de Integração, Apoio e Infraestrutura aos Distritos Rurais	TP	06/2023	Execução de poço artesiano na Vila Esmeralda - Distrito de Boca do Monte.	143/2023	R\$ 133.109,00	R\$ 133.109,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	08/2023	Reforma das quadras esportivas do Parque Itaimbé - Setor 2.	513/2023	R\$ 897.235,06	R\$ 897.235,06	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Castro Alves	135/2020	R\$ 350.670,13	R\$ 350.670,13	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	14/2023	Construção de rampa de acesso e fechamento da quadra da EMEF Bernardino Fernandes.	452/2023	R\$ 316.220,20	R\$ 316.220,20	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção de Creches	TP	19/2023	Reforma elétrica EMEI Montanha Russa, B. Itararé.	601/2023	R\$ 154.992,89	R\$ 154.992,89	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	20/2023	Obras de melhoria no acesso ao Parque Natural Municipal dos Morros.	470/2023	R\$ 355.625,77	R\$ 355.625,77	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Escolas	TP	24/2023	Execução de subestação de energia elétrica da EMEF Adelmo Simas Genro.	542/23	R\$ 135.377,03	R\$ 135.377,03	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção das Escolas	TP	25/2023	Melhorias na Rede Pluvial de esgoto da EMEF Julio do Canto, Bairro Camobi.	578/2023	R\$ 40.890,69	R\$ 40.890,69	R\$ -	R\$ -	0,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	41/2020	Construção da UBS Campestre, Bairro Campestre do Menino Deus	395/2020	R\$ 946.857,15	R\$ 946.857,15	R\$ -	R\$ -	0,0%
Manutenção Praças, parques, áreas verdes, etc.	TP	44/2022	Construção de Mirantes no Parque Natural Municipal dos Morros.	538/2022	R\$ 681.799,55	R\$ 681.799,55	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	48/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Maria Francisca da Conceição - Bairro Duque de Caxias.	685/2022	R\$ 349.054,56	R\$ 349.054,56	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	49/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Armin Schvarcz, entre as ruas Darci Fagundes e Marfiza Franco Rosa - Bairro Tancredo	693/2022	R\$ 735.462,17	R\$ 735.462,17	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	50/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Rua Aristides Lobo, entre Av. Liberdade e Rua Maximiano - Bairro Passo D'areia.	696/2022	R\$ 995.947,88	R\$ 995.947,88	R\$ -	R\$ -	0,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	52/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Hilda C.C. Berleze, Galdino Belinazzo, e Rua C, Bairro João L. Pozzobon.	10/2023	R\$ 2.126.957,78	R\$ 2.126.957,78	R\$ -	R\$ -	0,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	40/2022	Construção de cobertura e execução de piso de concreto da quadra poliesportiva da EMEF Sergio Lopes.	625/2022	R\$ 719.417,33	R\$ 719.417,33	R\$ 36.150,17	R\$ 36.150,17	5,0%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	07/2023	Reforma e revitalização da sede a Associação Bem Viver, no Bairro Nonoai.	278/2023	R\$ 259.149,55	R\$ 259.149,55	R\$ 27.529,34	R\$ 1.293,88	10,6%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2022	Construção de EMEI Residencial Lopes, no Bairro Pinheiro Machado.	211/2023	R\$ 4.475.554,61	R\$ 4.475.554,61	R\$ 634.032,43	R\$ 634.032,43	14,2%
Manutenção do Aeroporto Municipal	DJ	21/2022	Ampliação do terminal de passageiros e do pátio do estacionamento do Aeroporto Municipal	115/2022	R\$ 350.868,07	R\$ 350.868,07	R\$ 98.243,06	R\$ 98.243,06	28,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	17/2022	Instalação da Iluminação Pública do Parque Itaimbé - Setor 2 e 4.	452/2022	R\$ 520.517,86	R\$ 520.517,86	R\$ 171.873,85	R\$ 171.873,85	33,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	CC	10/2023	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Bechara Abaide, B. Juscelino Kubistcheck.	425/2023	R\$ 3.674.313,60	R\$ 3.674.313,60	R\$ 1.414.253,11	R\$ 440.200,88	38,5%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	37/2021	Instalação de subestação de energia elétrica na US Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves.	39/2022	R\$ 109.887,07	R\$ 109.887,07	R\$ 45.774,40	R\$ 45.774,40	41,7%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	CC	09/2022	Reforma do 1º Andar do CAM.	78/2023	R\$ 3.124.740,94	R\$ 3.124.740,94	R\$ 1.556.991,72	R\$ 1.556.991,72	49,8%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	TP	16/2023	Reforma do 4º Andar do CAM.	424/2023	R\$ 458.533,25	R\$ 458.533,25	R\$ 234.248,88	R\$ 85.213,79	51,1%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	16/2022	Ampliação de prédio da ESF Maringá, Bairro Diác. João Luiz Pozzobon.	312/2022	R\$ 550.987,17	R\$ 550.987,17	R\$ 282.807,80	R\$ 282.807,80	51,3%
Manutenção das Escolas	DJ	49/2023	Reconstrução de muros da EMEF Ten. João Pedro Menna Barreto.	200/2023	R\$ 806.414,68	R\$ 1.142.722,38	R\$ 617.656,75	R\$ 513.433,69	54,1%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	04/2023	Complemento construção UBS Estação dos Ventos, B. Pres. João Goulart.	238/2023	R\$ 1.958.570,09	R\$ 1.958.570,09	R\$ 1.072.613,40	R\$ 727.156,26	54,8%
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	25/2008	Instalação de rede de esgoto cloacal na Vila Cerro Azul e Vila Lorenzi.	272/2008	R\$ 538.199,11	R\$ 538.199,11	R\$ 335.174,61	R\$ 335.174,61	62,3%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2022	Ampliação EMEF Santa Flora.	293/2022	R\$ 736.532,07	R\$ 736.532,07	R\$ 516.212,37	R\$ 516.212,37	70,1%
Manutenção do Aeroporto Municipal	Inex.	59/2023	Elaboração de projetos, avaliações, estudos e consultorias relativos ao "Lado Ar" do Aeroporto Municipal.	274/2023	R\$ 212.117,76	R\$ 265.125,99	R\$ 186.663,34	R\$ 186.663,34	70,4%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	22/2021	Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Nilo Peçanha, entre Rua São Miguel e Travessa São Miguel: Bairro Salgado Filho.	359/2021	R\$ 1.262.909,50	R\$ 1.263.890,81	R\$ 940.468,19	R\$ 940.468,19	74,4%
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	29/2021	Execução do PPCI do prédio do PA do Patronato.	485/2021	R\$ 128.693,59	R\$ 128.693,59	R\$ 98.882,48	R\$ 98.882,48	76,8%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	CC	09/2019	Implantação da Av. Dom Ivo Lorscheiter, entre as ruas Ernesto Becker e José Barin	47/2020	R\$ 16.874.144,85	R\$ 16.874.144,85	R\$ 13.042.311,30	R\$ 13.042.311,30	77,3%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	23/2022	Construção da ponte na Rua Ernesto Becker, Bairro Passo D'areia.	444/2022	R\$ 1.605.611,25	R\$ 1.605.611,25	R\$ 1.254.628,79	R\$ 938.467,17	78,1%
Manutenção de Ações de Promoção Turística	CC	04/2022	Revitalização do Calçadão Salvador Isaia	219/2022	R\$ 4.569.737,49	R\$ 4.465.184,72	R\$ 3.702.161,51	R\$ 3.361.080,42	81,0%
Modernização da Rede de Atenção Especializada	TP	30/2021	Execução do PPCI do prédio da Policlínica José Erasmo Crossetti.	15/2022	R\$ 124.327,70	R\$ 124.327,70	R\$ 101.277,92	R\$ 101.277,92	81,5%
Ampliação e Construção de Escolas	CC	06/2022	Construção de novo prédio e instalação de quadra poli-esportiva na EMEF Ione M. Parcianello, Bairro Tomazetti.	503/2022	R\$ 3.660.263,56	R\$ 3.660.263,56	R\$ 3.001.269,04	R\$ 2.816.383,33	82,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	30/2020	Instalação de gerador trifásico na UBS Ruben Noal, Bairro Tancredo Neves	229/2020	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 119.171,16	R\$ 119.171,16	82,2%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DL	200/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar do 7º Andar do CAM.	455/2022	R\$ 18.022,77	R\$ 18.022,77	R\$ 15.130,38	R\$ 15.130,38	84,0%
Ações de Urbanização Integrada - PAC	TP	26/2007	Execução de terraplanagem, instalação de esgoto pluvial e pavimentação Vila Lorenzi(Obra 1) e Vila Cerro Azul(Obra 2).	834/2007	R\$ 1.220.276,32	R\$ 1.220.276,32	R\$ 1.024.807,23	R\$ 1.024.807,23	84,0%
Manutenção dos Cemitérios Públicos	TP	38/2022	Serviços de estudo ambiental e projetos para obtenção de licença de operação do Cemitério Ecumênico Municipal.	624/2022	R\$ 49.790,00	R\$ 49.790,00	R\$ 42.233,00	R\$ 42.233,00	84,8%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	13/2022	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Santa Flora, distrito de S. Flora.	341/2022	R\$ 945.133,07	R\$ 945.133,07	R\$ 822.030,08	R\$ 767.925,73	87,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2019	Pavimentação Rua Samuel Kruschin, Bairro Patronato	122/2019	R\$ 610.481,41	R\$ 610.481,41	R\$ 542.737,83	R\$ 542.737,83	88,9%
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2022	Complementação da construção da EMEI Medianeira, no Bairro N.Sra. Medianeira.	403/2022	R\$ 5.596.183,63	R\$ 5.596.183,63	R\$ 4.986.729,30	R\$ 4.986.729,30	89,1%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEFs Pedro Kunz, Erlinda M Vinade, Euclides da Cunha, N.Sra. Da Conceição	N/I	R\$ 40.787,34	R\$ 40.787,34	R\$ 36.504,72	R\$ 36.504,72	89,5%
Ampliação e Construção de Creches	TP	21/2016	Execução de PPCI nas EMEIs Eufrazia P Lorenzi, Angela Tomazetti, João Franciscato, Zahie b Farret	N/I	R\$ 44.620,72	R\$ 44.620,72	R\$ 41.182,58	R\$ 41.182,58	92,3%
Ações de Urbanização Integrada	CC	12/2011	Implantação da rede de água para drenagem pluvial e pavimentação de ruas do Km3.	600/2012	R\$ 4.426.807,27	R\$ 4.426.807,27	R\$ 4.194.762,15	R\$ 4.194.762,15	94,8%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	25/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 02.	473/2022	R\$ 1.510.397,16	R\$ 1.510.397,16	R\$ 1.455.882,35	R\$ 1.455.882,35	96,4%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	269/2022	Complementação da construção da EMEI Monte Belo, no Bairro Camobi.	594/2022	R\$ 4.394.075,73	R\$ 4.394.075,73	R\$ 4.259.212,07	R\$ 4.259.212,07	96,9%
Revitalização dos Equipamentos Culturais	TP	39/2022	Eficientização da Iluminação Pública do Distrito Criativo Centro-Gare.	08/2023	R\$ 562.706,98	R\$ 562.706,98	R\$ 545.806,94	R\$ 456.615,91	97,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	24/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 01.	425/2022	R\$ 2.012.527,97	R\$ 2.012.527,97	R\$ 1.956.261,42	R\$ 1.956.261,42	97,2%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	11/2022	Reforma da cobertura da EMEF N.Sra. Do Perpétuo Socorro.	266/2022	R\$ 443.161,69	R\$ 443.161,69	R\$ 432.458,82	R\$ 432.458,82	97,6%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	45/2022	Pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas João Franciscatto e Major João Scherer - Bairro São José.	626/2022	R\$ 1.194.898,39	R\$ 1.194.898,39	R\$ 1.167.636,17	R\$ 1.167.636,17	97,7%
Ampliação e Construção de Creches	TP	37/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEI Ângela Tomazetti - Bairro Tomazetti.	668/2022	R\$ 83.049,45	R\$ 83.049,45	R\$ 81.176,77	R\$ 81.176,77	97,7%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	152/2023	Obra de correção de infiltrações hidráulicas na cobertura do prédio da US São Francisco.	500/2023	R\$ 302.027,51	R\$ 302.027,51	R\$ 297.228,35	R\$ 297.228,35	98,4%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	26/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de rua sem denominação no Bairro Urlândia.	454/2022	R\$ 2.147.774,70	R\$ 2.147.774,70	R\$ 2.120.177,92	R\$ 2.120.177,92	98,7%
Manutenção de Creches	TP	46/2022	Reforma da EMEI Casa da Criança	627/2022	R\$ 2.340.557,81	R\$ 2.340.557,81	R\$ 2.315.669,80	R\$ 2.315.669,80	98,9%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	30/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de vias do Bairro Camobi - Lote 03.	453/2022	R\$ 3.479.553,61	R\$ 3.479.553,61	R\$ 3.443.150,17	R\$ 3.443.150,17	99,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	42/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas dos Camboatas e dos Branquinhos - Bairro Nova Santa Marta.	530/2022	R\$ 1.633.822,96	R\$ 1.633.823,46	R\$ 1.617.543,39	R\$ 1.617.543,39	99,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	20/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Adi João Forgiarini.	294/2022	R\$ 3.142.455,04	R\$ 3.142.455,04	R\$ 3.122.257,87	R\$ 3.122.257,87	99,4%
Ampliação e Construção de Creches	TP	41/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Eufrazia Pengo Lorenzi	669/2022	R\$ 77.129,42	R\$ 77.129,42	R\$ 76.685,81	R\$ 75.987,90	99,4%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	53/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Floresta.	09/2023	R\$ 842.927,66	R\$ 842.927,66	R\$ 838.658,90	R\$ 838.658,90	99,5%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	10/2020	Recuperação da pavimentação Rua do Acampamento	70/2020	R\$ 191.428,49	R\$ 191.428,49	R\$ 191.428,43	R\$ 191.428,43	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	02/2019	4ª Etapa do Centro de Eventos	240/2019	R\$ 3.058.717,65	R\$ 1.698.526,62	R\$ 1.698.526,52	R\$ 1.698.526,52	100,0%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	337/2021	Recomposição do muro de contenção, drenagem pluvial e pavimentação da Av. Pres. Vargas, próximo à Rua Visconde de Mauá.	487/2021	R\$ 897.219,32	R\$ 659.427,38	R\$ 659.427,38	R\$ 659.427,38	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua João Franciscatto, Bairro São José. Entre R. Antonio Bottega e Antonio Inácio D'Ávila	73/2019	R\$ 69.554,40	R\$ 69.554,40	R\$ 69.554,40	R\$ 69.554,40	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua das Marcelas	73/2019	R\$ 21.676,80	R\$ 21.676,80	R\$ 21.676,80	R\$ 21.676,80	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	08/2018	Execução de reforço das fundações em ala da EMEF Intendente Manoel Ribas	140/2018	R\$ 70.609,48	R\$ 70.609,48	R\$ 70.609,48	R\$ 70.609,48	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	01/2020	Recuperação de pavimentação da Av. João Luiz Pozzobon, Rua das Bergamoteiras e Rad. Osvaldo Nobre	46/2020	R\$ 1.123.056,95	R\$ 1.123.056,95	R\$ 1.123.056,95	R\$ 1.123.056,95	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	08/2020	Recuperação pavimentação Rua Riachuelo	104/2020	R\$ 383.941,28	R\$ 296.298,81	R\$ 296.298,81	R\$ 296.298,81	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	17/2021	Reforma nas instalações elétricas da EMEI Ida Fiori Druck.	308/2021	R\$ 72.259,49	R\$ 72.259,49	R\$ 72.259,49	R\$ 72.259,49	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	22/2019	Implantação Praça Novo Horizonte, Bairro Camobi (1ª Etapa)	187/2019	R\$ 572.543,24	R\$ 564.285,92	R\$ 564.285,92	R\$ 564.285,92	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	36/2020	Drenagem pluvial e pavimentação da Av. Borges de Medeiros, entre Rua Pe. Manoel da Nóbrega e meio da quadra formada pelas ruas Fernandes Vieira / Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Dom Antonio Reis - Bairro N.Sra. Medianeira.	290/2020	R\$ 2.141.780,20	R\$ 2.141.780,20	R\$ 2.141.780,20	R\$ 2.141.780,20	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	36/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Dom Antonio Reis - Bairro N.Sra. Medianeira.	667/2022	R\$ 256.772,60	R\$ 256.772,60	R\$ 256.772,60	R\$ 226.416,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	148/2021	Instalação tubulação de drenagem pluvial em frente ao nº 142 da Rua Pedro Ritzel.	177/2021	R\$ 65.250,62	R\$ 65.250,62	R\$ 65.250,62	R\$ 65.250,62	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	224/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Riachuelo	253/2020	R\$ 143.201,50	R\$ 125.026,52	R\$ 125.026,52	R\$ 125.026,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Av. Mauricio Sirotski Sobrinho	72/2019	R\$ 92.852,18	R\$ 92.852,18	R\$ 92.852,18	R\$ 92.852,18	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Execução de bueiro na Rua dos Canários	73/2019	R\$ 31.814,46	R\$ 31.814,46	R\$ 31.814,46	R\$ 31.814,46	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	05/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica do Loteamento Vila Jardim, no Bairro Camobi.	65/2020	R\$ 1.043.250,97	R\$ 1.043.250,81	R\$ 1.043.250,81	R\$ 1.043.250,81	100,0%
Programa Nacional Apoio à Adm. Fiscal p/ Municípios	TP	10/2022	Aquisição e instalação de gerador de energia elétrica para o CAM.	264/2022	R\$ 434.053,07	R\$ 434.053,07	R\$ 434.053,07	R\$ 434.053,07	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	25/2019	Instalação Elétrica para equipamentos de Raio-X no PA Municipal	233/2019	R\$ 56.795,40	R\$ 55.614,81	R\$ 55.614,81	R\$ 55.614,81	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	TP	27/2022	Reforma das esquadrias de acesso ao CAM.	419/2022	R\$ 129.600,58	R\$ 129.600,58	R\$ 129.600,58	R\$ 129.600,58	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 2 (Walter Jobim à Visc. Pelotas)	268/2019	R\$ 1.469.442,79	R\$ 1.469.442,79	R\$ 1.469.442,79	R\$ 1.469.442,79	100,0%
Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	TP	32/2022	Instalação de rede elétrica no Loteamento Vila Jardim - Bairro Camobi.	677/2022	R\$ 208.019,53	R\$ 208.019,53	R\$ 208.019,53	R\$ 76.168,99	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	34/2022	Cobertura, reforma elétrica e pintura da EMEF N.Sra.da Conceição, Bairro Caturrita.	468/2022	R\$ 212.586,64	R\$ 212.586,64	R\$ 212.586,64	R\$ 212.586,64	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	43/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização das ruas Aparício Borges, Sívio Romero e La Paz - Bairro Chácara das Flores.	537/2022	R\$ 1.788.921,91	R\$ 1.766.671,82	R\$ 1.766.671,82	R\$ 1.766.671,82	100,0%
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	46/2020	Implantação de academias ao ar livre: US São José, Parque Itaimbé, Rua Visconde de Mauá, B. Diác. João Luiz Pozzobon, Rua Insp. Goulart.	59/2021	R\$ 223.272,44	R\$ 223.201,16	R\$ 223.201,16	R\$ 136.178,61	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	CC	08/2016	Construção de creche na Vila Brenner	175/2016	R\$ 1.152.044,45	R\$ 1.152.044,45	R\$ 1.152.044,45	R\$ 1.152.041,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	07/2019	Confecção de passeio público na Rua Florianópolis	201/2019	R\$ 233.494,69	R\$ 233.494,69	R\$ 233.494,69	R\$ 233.494,69	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	08/2019	Pavimentação Av. Brasil, trecho 02	247/2019	R\$ 3.131.226,02	R\$ 3.091.045,72	R\$ 3.091.045,72	R\$ 3.091.045,72	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	CC	03/2021	Complementação da construção da EMEI Diácono João Luiz Pozzobon, no Bairro João Luiz Pozzobon.	270/2021	R\$ 4.965.822,61	R\$ 4.800.460,40	R\$ 4.800.460,40	R\$ 4.800.460,40	100,0%
Ações de Urbanização Integrada	CV	01/2012	Drenagem pluvial nas ruas José Vinadé e Padre Luiz como ligação à Av Dom Ivo Lorscheiter.	294/2012	R\$ 75.744,90	R\$ 75.744,90	R\$ 75.744,90	R\$ 75.744,90	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	144/2019	Construção de ponte, pré-moldada em concreto armado, na Cidade dos Meninos	109/2019	R\$ 430.344,49	R\$ 430.344,49	R\$ 430.344,49	R\$ 430.344,49	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	DJ	160/2022	Serviços de escoramento e instalação de tapumes no prédio do Clube Caixaerial Santamariense.	343/2022	R\$ 317.095,74	R\$ 317.095,74	R\$ 317.095,74	R\$ 317.095,74	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	DJ	182/2022	Recomposição da drenagem pluvial da Av. Oy Pavão, Bairro Pé de Platano.	418/2022	R\$ 630.306,72	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	R\$ 622.855,53	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	186/2022	Elaboração de projeto estrutural das escadas e passarelas metálicas do Centro Administrativo Municipal.	424/2022	R\$ 41.875,29	R\$ 41.875,29	R\$ 41.875,29	R\$ 41.875,29	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	192/2021	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Adi João Forgiarini, Bairro Pinheiro Machado.	268/2021	R\$ 36.703,99	R\$ 36.703,99	R\$ 36.703,99	R\$ 36.703,99	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	224/2022	Complementação da construção da EMEI Santa Marta, no Bairro Santa Marta.	513/2022	R\$ 4.295.467,49	R\$ 4.295.467,49	R\$ 4.295.467,49	R\$ 4.295.467,49	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos da SAGP	DJ	264/2022	Instalação de infraestrutura elétrica para condicionadores de ar da SMHRF.	618/2022	R\$ 14.884,19	R\$ 14.884,19	R\$ 14.884,19	R\$ 14.884,19	100,0%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	345/2019	Recuperação galeria pluvial R. Domingos Gracioli com Oy Pavão da Silva, B. Pé de Plátano.	269/2019	R\$ 1.300.529,46	R\$ 1.256.145,51	R\$ 1.256.145,51	R\$ 1.256.145,51	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	346/2019	Recuperação galeria pluvial R. Israel Seligman, B. N.Sra. De Lourdes.	272/2019	R\$ 25.376,03	R\$ 25.376,03	R\$ 25.376,03	R\$ 25.376,03	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	347/2019	Recuperação galeria pluvial R. Oscar H. Zappe com Visc. de Ferreira Pinto, B. Itararé.	273/2019	R\$ 705.923,04	R\$ 651.772,48	R\$ 651.772,48	R\$ 651.772,48	100,0%
Manutenção Redes de Esgotos Pluviais	DJ	351/2019	Recuperação galeria pluvial R. Santa Catarina, B. P.Machado.	276/2019	R\$ 61.051,29	R\$ 57.480,24	R\$ 57.480,24	R\$ 57.480,24	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DJ	53/2022	Reforma das instalações elétricas da EMEI Zulania de Fátima Salamoni	104/2022	R\$ 31.102,34	R\$ 31.102,34	R\$ 31.102,34	R\$ 31.102,34	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	DJ	89/2021	Recuperação da Drenagem Pluvial da Travessa Gomes Carneiro	117/2021	R\$ 190.809,16	R\$ 190.809,16	R\$ 190.809,16	R\$ 190.809,16	100,0%
Manutenção de Ações de Proteção Básica	DL	211/2022	Execução de entrada de energia padrão no prédio da Associação Colibri.	500/2022	R\$ 6.783,59	R\$ 6.783,59	R\$ 6.783,59	R\$ 6.783,59	100,0%
Manutenção das Ações de Proteção Básica	DL	230/2022	Instalação de entrada de energia na sede do CRAS Leste.	535/2022	R\$ 5.409,41	R\$ 5.409,41	R\$ 5.409,41	R\$ 5.409,41	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	DL	320/2021	Recuperação do telhado da EMEI Glaci Correa da Silva, no Bairro Divina Providência.	479/2021	R\$ 1.218,93	R\$ 1.218,93	R\$ 1.218,93	R\$ 1.218,93	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	DL	76/2022	Ampliação da rede elétrica da EMEF Maria de Lourdes Ramos Castro	141/2022	R\$ 7.504,27	R\$ 7.504,27	R\$ 7.504,27	R\$ 7.504,27	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	105/2020	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	296/2020	R\$ 79.590,00	R\$ 79.590,00	R\$ 79.590,00	R\$ 79.590,00	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	105/2020	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	295/2020	R\$ 349.451,00	R\$ 349.451,00	R\$ 349.451,00	R\$ 349.451,00	100,0%
Manutenção de Ações de Mobilidade Urbana	PE	88/2021	Fornecimento e instalação de abrigos para pontos de ônibus	330/2021	R\$ 276.982,00	R\$ 276.982,00	R\$ 276.982,00	R\$ 276.982,00	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Pavimentação Av. N.Sra. das Dores	N/I	R\$ 843.931,82	R\$ 843.931,82	R\$ 843.931,82	R\$ 843.931,82	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José.	71/2019	R\$ 189.953,21	R\$ 162.031,03	R\$ 162.031,03	R\$ 162.031,03	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da R. Pedro Gauer	71/2019	R\$ 44.709,76	R\$ 44.709,76	R\$ 44.709,76	R\$ 44.709,76	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua João Mazzarro	73/2019	R\$ 25.658,17	R\$ 25.658,17	R\$ 25.658,17	R\$ 25.658,17	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Olmíro Oliveira de Castro	73/2019	R\$ 25.440,23	R\$ 25.440,23	R\$ 25.440,23	R\$ 25.440,23	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua João Pedro Padoim	73/2019	R\$ 24.140,51	R\$ 24.140,51	R\$ 24.140,51	R\$ 24.140,51	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua dos Gaúchos	73/2019	R\$ 18.954,15	R\$ 18.954,15	R\$ 18.954,15	R\$ 18.954,15	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Arlindo Custódio da Silva	73/2019	R\$ 17.570,38	R\$ 17.570,38	R\$ 17.570,38	R\$ 17.570,38	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Valparaíso	73/2019	R\$ 16.134,68	R\$ 16.134,68	R\$ 16.134,68	R\$ 16.134,68	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Antônio Botega, Bairro São José. Entre Estr. Pe. Gabriel Bolzan e R. Helena T. Figueira	71/2019	R\$ 9.414,13	R\$ 8.409,46	R\$ 8.409,46	R\$ 8.409,46	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	02/2018	Ampliação da UBS Rubem Noal	63/2018	R\$ 444.257,49	R\$ 444.257,49	R\$ 444.257,49	R\$ 444.257,49	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	04/2018	Elaboração de projeto- UBS Estação dos Ventos	139/2018	R\$ 73.403,37	R\$ 73.403,37	R\$ 73.403,37	R\$ 73.403,37	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	09/2018	Instalação Elétrica na EMEF Martinho Lutero	162/2018	R\$ 102.931,63	R\$ 102.931,63	R\$ 102.931,63	R\$ 102.931,63	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	09/2018	Instalação Elétrica na EMEI Vila Jardim	159/2018	R\$ 47.137,17	R\$ 47.137,17	R\$ 47.137,17	R\$ 47.137,17	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	03/2019	Execução de projeto de acessibilidade da EMEF Luizinho De Grandi - Bairro Lorenzi	138/2019	R\$ 102.997,40	R\$ 102.997,40	R\$ 102.997,40	R\$ 102.997,40	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	08/2019	Elaboração de projeto para construção da Perimetral BR 392 / RST 287	111/2019	R\$ 1.067.574,22	R\$ 1.067.574,22	R\$ 1.067.574,22	R\$ 1.067.574,22	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	02/2020	Drenagem pluvial no Parque Residencial Jardim Lindoia, no Bairro São José.	81/2020	R\$ 614.278,27	R\$ 460.710,00	R\$ 460.710,00	R\$ 460.710,00	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	03/2020	Drenagem e pavimentação asfáltica da Rua Marechal Manoel G. Carneiro	98/2020	R\$ 2.858.914,46	R\$ 2.853.437,80	R\$ 2.853.437,80	R\$ 2.853.437,80	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	06/2020	Drenagem pluvial e pavimentação asfáltica de ruas do Bairro N. Sra. do Perpétuo Socorro.	87/2020	R\$ 2.338.644,75	R\$ 1.982.878,33	R\$ 1.982.878,33	R\$ 1.982.878,33	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	09/2020	Construção de galeria pluvial nas ruas David Ribeiro, Norizonte Figueiró da Rosa, Alfredo Sacol e Ernesto Parcianello - Vila Tomazzetti	125/2020	R\$ 3.911.475,56	R\$ 3.911.453,45	R\$ 3.911.453,45	R\$ 3.911.453,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	04/2021	Execução de drenagem pluvial da Rua José Barin, Bairro Caturrita.	80/2021	R\$ 300.999,00	R\$ 300.999,00	R\$ 300.999,00	R\$ 300.999,00	100,0%
Acesso a Moradia, Infraestrutura e Saneamento	TP	06/2021	Construção de 19 Unidades Habitacionais no Loteamento Vila Jardim, Bairro Camobi.	154/2021	R\$ 2.239.177,52	R\$ 2.239.177,52	R\$ 2.239.177,52	R\$ 2.239.177,52	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	08/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEI Darcy Vargas, Bairro N.Sra. do Rosário.	272/2021	R\$ 117.709,21	R\$ 117.208,95	R\$ 117.208,95	R\$ 117.208,95	100,0%

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	11/2021	Execução de Drenagem pluvial em trecho da Rua Victor Denardin, Bairro Pé de Platano.	292/2021	R\$ 246.773,42	R\$ 246.773,42	R\$ 246.773,42	R\$ 246.773,42	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	12/2021	Execução de estrutura de contenção em trecho da Rua José Barin, Bairro Caturrita.	248/2021	R\$ 586.853,18	R\$ 586.853,18	R\$ 586.853,18	R\$ 586.853,18	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	02/2022	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Diác. João Luiz Pozzobon	175/2022	R\$ 221.629,06	R\$ 221.629,06	R\$ 221.629,06	R\$ 221.629,06	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	03/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Pedro Figueira	103/2022	R\$ 2.437.030,27	R\$ 2.411.313,81	R\$ 2.411.313,81	R\$ 2.411.313,81	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	04/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua João Franciscatto	130/2022	R\$ 2.630.908,10	R\$ 2.623.449,53	R\$ 2.623.449,53	R\$ 2.623.449,53	100,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	02/2023	Melhorias na Praça Amigos do Dorival, Bairro Santa Marta.	100/2023	R\$ 105.610,92	R\$ 105.610,92	R\$ 105.610,92	R\$ 37.926,00	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	13/2021	Pavimentação, em CBUQ, da Rua José Carlos Kruef, no Bairro Nonoai.	203/2021	R\$ 212.872,77	R\$ 200.043,81	R\$ 200.043,81	R\$ 200.043,81	100,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	13/2023	Aquisição e instalação de brinquedos na Praça Visconde de Mauá, no Bairro Duque de Caxias.	352/2023	R\$ 51.165,33	R\$ 51.165,33	R\$ 51.165,33	R\$ 51.165,33	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	14/2021	Implantação de galerias pluviais em afluentes do Arroio Cadena, Bairro Carolina.	249/2021	R\$ 262.853,12	R\$ 262.853,12	R\$ 262.853,12	R\$ 262.853,12	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	14/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Wilson Rigão, Bairro São João.	321/2022	R\$ 1.100.407,21	R\$ 1.100.407,21	R\$ 1.100.407,21	R\$ 1.100.407,21	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	15/2021	Recuperação da drenagem pluvial das ruas G e H, Vila Lidia.	269/2021	R\$ 168.377,82	R\$ 168.377,82	R\$ 168.377,82	R\$ 168.377,82	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	15/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização de ruas do Parque Residencial Camobi, Bairro Camobi.	342/2022	R\$ 1.550.467,32	R\$ 1.549.686,52	R\$ 1.549.686,52	R\$ 1.549.686,52	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Serafim Vallandro.	146/2020	R\$ 656.296,17	R\$ 649.596,62	R\$ 649.596,62	R\$ 649.596,62	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	16/2021	Pavimentação asfáltica, sinalização e drenagem da Rua Euclides da Cunha.	209/2021	R\$ 2.123.064,77	R\$ 2.105.228,26	R\$ 2.105.228,26	R\$ 2.105.228,26	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto de construção da UBS Núcleo Central, a ser implantada na vila de mesmo nome, Bairro Nova Santa Marta	46/2019	R\$ 25.029,87	R\$ 25.029,87	R\$ 25.029,87	R\$ 25.029,87	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto de construção da UBS Alto da Boa Vista, a ser implantada na vila de mesmo nome, Bairro Nova Santa Marta	45/2019	R\$ 25.029,87	R\$ 25.029,87	R\$ 25.029,87	R\$ 25.029,87	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto para construção da US a ser implantada no B. Campestre do M. Deus	48/2019	R\$ 21.456,18	R\$ 21.456,18	R\$ 21.456,18	R\$ 21.456,18	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	17/2018	Elaboração projeto para a US Joy Betts (Lote 03)	47/2019	R\$ 21.456,18	R\$ 21.456,18	R\$ 21.456,18	R\$ 21.456,18	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	17/2020	Recuperação de pavimentação da Rua Benjamin Constant.	156/2020	R\$ 831.955,03	R\$ 605.440,35	R\$ 605.440,35	R\$ 605.440,35	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	18/2020	Recuperação de pavimentação da Rua André Marques, entre ruas Ângelo Uglione e Silva Jardim.	141/2020	R\$ 246.959,21	R\$ 228.064,85	R\$ 228.064,85	R\$ 228.064,85	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2021	Reforma nas instalações elétricas da EMEI Zahie Bered Farret.	309/2021	R\$ 57.500,52	R\$ 57.500,52	R\$ 57.500,52	R\$ 57.500,52	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	19/2020	Construção da UBS Alto da Boa Vista, Bairro Nova Santa Marta	245/2020	R\$ 1.337.718,21	R\$ 1.337.718,21	R\$ 1.337.718,21	R\$ 1.337.718,21	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	19/2022	Drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização da Rua Antonio Gonçalves do Amaral, Bairro São José.	345/2022	R\$ 1.422.494,98	R\$ 1.422.494,98	R\$ 1.422.494,98	R\$ 1.422.494,98	100,0%
Infraestrutura Turística	TP	20/2021	Elaboração de estudos para revitalização da Estação Ferroviária do município.	357/2021	R\$ 67.834,97	R\$ 67.834,97	R\$ 67.834,97	R\$ 67.834,97	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	21/2019	Drenagem pluvial e pavimentação da Rua Pedro Figueira, entre as ruas Helena Toniolo e Rosalino Boligon.	21/2020	R\$ 594.214,50	R\$ 594.214,50	R\$ 594.214,50	R\$ 594.214,50	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	21/2021	Reformas e adequações das instalações da Unidade de Saúde Bela União, Bairro Caturrita.	317/2021	R\$ 95.824,22	R\$ 95.824,22	R\$ 95.824,22	R\$ 95.824,22	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	24/2021	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF São João Batista	466/2021	R\$ 113.795,66	R\$ 113.795,66	R\$ 113.795,66	R\$ 113.795,66	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	TP	26/2020	Recuperação de drenagem pluvial da Rua Oscar Henrique Zappe, com galeria pluvial da Rua Visconde de Ferreira Pinto e Rua Mal. Deodoro, Bairro Itararé.	158/2020	R\$ 1.254.424,98	R\$ 912.452,35	R\$ 912.452,35	R\$ 912.452,35	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SGAP	TP	26/2021	Instalação de estação de carregamento de carros elétricos junto ao Centro Administrativo Municipal.	14/2022	R\$ 26.021,41	R\$ 26.021,41	R\$ 26.021,41	R\$ 26.021,41	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	27/2021	Instalação de nova entrada de energia elétrica na EMEF Diác. João Luiz Pozzobon, no Bairro de mesmo nome.	480/2021	R\$ 10.921,91	R\$ 10.921,91	R\$ 10.921,91	R\$ 10.921,91	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	28/2019	Construção casa de chás e ervas da EMEF José Paim de Oliveira	261/2019	R\$ 240.836,45	R\$ 240.836,45	R\$ 240.836,45	R\$ 240.836,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	29/2019	Recuperação pavimentação Ruas José Bonifácio e Pinheiro Machado.	266/2019	R\$ 696.339,39	R\$ 642.195,46	R\$ 642.195,46	R\$ 642.195,46	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	30/2019	Recuperação pavimentação Av. Pres. Vargas - Trecho 1 (Visc. Pelotas a Floriano Peixoto)	267/2019	R\$ 950.712,04	R\$ 829.591,05	R\$ 829.591,05	R\$ 829.591,05	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	31/2019	Reforma e ampliação unid. Psiquiátrica da Casa de Saude	258/2019	R\$ 1.163.511,11	R\$ 1.163.511,11	R\$ 1.163.511,11	R\$ 1.163.511,11	100,0%
Infraestrutura e Recuperação de Vias Urbanas	TP	32/2021	Recuperação da pavimentação e drenagem pluvial de ruas da Vila Belga.	17/2022	R\$ 399.821,36	R\$ 399.821,36	R\$ 399.821,36	R\$ 399.821,36	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SMG	TP	35/2020	Elaboração de projeto compatibilização de instalações elétricas e solução de geração própria de energia elétrica para o Centro Admin. Municipal	334/2020	R\$ 14.927,72	R\$ 14.927,72	R\$ 14.927,72	R\$ 14.927,72	100,0%

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO**

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	36/2019	Ampliação EMEF Santa Flora.	10/2020	R\$ 21.836,42	R\$ 21.836,42	R\$ 21.836,42	R\$ 21.836,42	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	TP	39/2020	Recuperação da drenagem pluvial da Rua Ver. Bolsson, B. N.Sra. Medianeira	387/2020	R\$ 229.237,85	R\$ 229.237,85	R\$ 229.237,85	R\$ 229.237,85	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	44/2020	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Pinheiro Machado, Bairro Pinheiro Machado.	52/2021	R\$ 157.572,01	R\$ 157.572,01	R\$ 157.572,01	R\$ 157.572,01	100,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	47/2022	Aquisição e instalação de parques infantis	700/2022	R\$ 394.111,97	R\$ 394.111,97	R\$ 394.111,97	R\$ 394.111,97	100,0%
Manutenção das Escolas	TP	51/2022	Reforma elétrica EMEF Irineo Antolini.	19/2023	R\$ 74.108,10	R\$ 74.108,10	R\$ 74.108,10	R\$ 64.681,50	100,0%
Construção e Ampliação de Prédios da Saúde	TP	56/2008	Reforma de 9 unidades de saúde	N/I	R\$ 112.767,28	R\$ 112.767,28	R\$ 112.767,28	R\$ 112.767,28	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	05/2016	Pavimentação da Rua Florianópolis - trecho 2-Bairro Parque Pinheiro	159/2016	R\$ 1.957.487,36	R\$ 1.957.487,35	R\$ 1.957.487,35	R\$ 1.957.487,35	100,0%
Manutenção das Redes de Esgoto Pluvial	CC	03/2020	Drenagem pluvial e recuperação de pavimentação entre a ERS 509, Rua 17 de Maio, RSC 287 e Rua João da Fontoura e Souza: no Bairro Camobi.	311/2020	R\$ 5.512.582,24	R\$ 5.406.381,07	R\$ 5.406.381,07	R\$ 5.406.381,07	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	DJ	199/2021	Pavimentação calçadas internas da UBS Erasmo Crossetti, Bairro Centro.	220/2021	R\$ 60.030,26	R\$ 60.030,26	R\$ 60.030,26	R\$ 60.030,26	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	DJ	38/2020	Ampliação da EMEF Júlio do Canto	48/2020	R\$ 734.748,89	R\$ 734.748,89	R\$ 734.748,89	R\$ 734.748,89	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Estrada Santa Flora	73/2019	R\$ 927.441,69	R\$ 927.441,69	R\$ 927.441,69	R\$ 927.441,69	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Recuperação de pavimentação da Rua Luis Mallo.	73/2019	R\$ 33.709,62	R\$ 33.709,62	R\$ 33.709,62	R\$ 33.709,62	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	RP/CC	02/2018	Melhoramento em vias não pavimentadas - Rua Cristo Rei	73/2019	R\$ 22.725,61	R\$ 22.725,61	R\$ 22.725,61	R\$ 22.725,61	100,0%
Manutenção de Redes de Esgoto Pluvial	TP	10/2018	Drenagem pluvial das Ruas Riachuelo, A.Azevedo, A.Ugione e Tuiuti	110/2019	R\$ 307.445,23	R\$ 307.445,23	R\$ 307.445,23	R\$ 307.445,23	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	11/2020	Reforma US Oneyde de Carvalho	145/2020	R\$ 297.248,07	R\$ 215.911,13	R\$ 215.911,13	R\$ 215.911,13	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	12/2020	Reforma das Instalações Elétricas da EMEF Lourenço Dalla Corte, Bairro Km 03.	291/2020	R\$ 73.628,07	R\$ 73.628,07	R\$ 73.628,07	R\$ 73.628,07	100,0%
Manutenção dos Serviços Administrativos SMG	TP	03/2021	Recuperação da calçada de acesso ao Centro Administrativo Municipal	121/2021	R\$ 154.747,19	R\$ 154.747,19	R\$ 154.747,19	R\$ 154.747,19	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	09/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Pe. Gabriel Bolzan, Bairro Camobi.	273/2021	R\$ 111.612,28	R\$ 109.355,96	R\$ 109.355,96	R\$ 109.355,96	100,0%
Ampliação e Construção de Creches	TP	18/2022	Reforma da rede elétrica da EMEI Eufrazia Pengo Lorenzi, Bairro Urlândia.	365/2022	R\$ 37.535,42	R\$ 36.704,01	R\$ 36.704,01	R\$ 36.704,01	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	23/2019	Pavimentação Rua Rodolfo Behr, entre ruas David Rubinstein e Antonio Gomes dos Santos	202/2019	R\$ 405.470,62	R\$ 395.393,59	R\$ 395.393,59	R\$ 395.393,59	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua General Câmara, entre as ruas Ary Lagranha Domingues e Marechal Deodoro. OBRA 2	232/2019	R\$ 66.183,15	R\$ 58.053,22	R\$ 58.053,22	R\$ 58.053,22	100,0%
Manutenção de Prédios Públicos	TP	28/2021	Reforma da sede da SMIS, na Av. Medianeira, 179 - Bairro Medianeira.	16/2022	R\$ 822.972,91	R\$ 812.656,49	R\$ 812.656,49	R\$ 812.656,49	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	34/2020	Pavimentação asfáltica da Rua Sete de Setembro	244/2020	R\$ 1.755.046,15	R\$ 1.755.046,15	R\$ 1.755.046,15	R\$ 1.488.286,15	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	48/2020	Recuperação da pavimentação asfáltica e sinalização viária da Avenida Angelo Bolson e segmentos da Avenida Hélio Basso, Bairro Ns". Sr.ª Medianeira	45/2021	R\$ 2.227.706,96	R\$ 2.227.706,96	R\$ 2.227.706,96	R\$ 2.227.706,96	100,0%
Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer	TP	59/2022	Reforma parcial do telhado e outras reformas do Ginásio Oreco, no Bairro Tancredo Neves.	152/2023	R\$ 225.373,65	R\$ 225.373,65	R\$ 225.373,65	R\$ 94.682,63	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	CC	01/2017	Pavimentação da Av.Brasil trecho entre Rua João Lino Preto e Adair Maciel	28/2017	R\$ 3.443.893,68	R\$ 3.218.614,20	R\$ 3.218.614,23	R\$ 3.218.614,23	100,0%
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	01/2019	Ampliação da US São José, no Bairro São José	76/2019	R\$ 421.422,54	R\$ 421.422,54	R\$ 421.422,57	R\$ 421.422,57	100,0%
Ampliação e Construção de Escolas	TP	10/2021	Reforma da instalação elétrica da EMEF Fontoura Ilha, Bairro Noal.	274/2021	R\$ 134.566,44	R\$ 134.566,44	R\$ 134.566,45	R\$ 134.566,45	100,0%
Melhoria e Recuperação de Vias Urbanas e Estradas Rurais	TP	24/2019	Pavimentação da Rua Ary Lagranha Domingues, entre as ruas Sete de Setembro e Fernando Neumayer. OBRA 1	232/2019	R\$ 388.616,55	R\$ 383.978,43	R\$ 383.978,73	R\$ 383.978,73	100,0%
Ações de Ampliação da Rede de Esgotos Pluviais	CC	02/2020	Drenagem pluvial no Distrito Industrial de Santa Maria	309/2020	R\$ 4.416.606,24	R\$ 43.131,48	R\$ 43.131,48	R\$ 43.131,48	RESCINDIDO
Construção de Áreas Esportivas e de Lazer	CC	05/2020	Reforma e modernização Complexo Guarani Atlântico	388/2020	R\$ 1.116.920,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Creches	CC	01/2021	Complementação da construção da EMEI Monte Belo - Bairro Camobi	99/2021	R\$ 2.844.443,56	R\$ 298.112,49	R\$ 298.112,49	R\$ 298.112,49	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Creches	CC	02/2021	Complementação da construção da EMEI Santa Marta - Bairro Santa Marta	100/2021	R\$ 2.843.337,94	R\$ 325.588,93	R\$ 325.588,93	R\$ 325.588,93	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	01/2021	Reforma Cobertura ginásio CAIC Luizinho De Grandi	84/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RESCINDIDO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA
RELAÇÃO DAS OBRAS NO MUNICÍPIO E SUA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO

AÇÃO/PROJETO ou PROGRAMA (Cfe. PPA/LDO/LOA)	MODAL. LICITAÇÃO	PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	CONTRATO	VALOR CONTRATADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	05/2021	Construção da UBS São Carlos, Bairro Urlândia.	175/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	21/2020	Construção de cobertura para quadra poliesportiva da EMEF Sérgio Lopes, Bairro Renascença	51/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	27/2020	Construção da UBS Estação dos Ventos, Bairro Pres. João Goulart	262/2020	R\$ 1.679.285,77	R\$ 731.241,88	R\$ 731.241,88	R\$ 731.241,58	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	28/2020	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Perpétuo Socorro	24/2021	R\$ 435.411,91	R\$ 254.620,12	R\$ -	R\$ -	RESCINDIDO
Modernização da Rede Básica de Saúde	TP	32/2020	Construção da UBS Joy Bettis, no Bairro Perpétuo Socorro.	288/2020	R\$ 991.922,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RESCINDIDO
Ampliação e Construção de Escolas	TP	38/2020	Construção cobertura quadra poliesportiva EMEF São Carlos	21/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	RESCINDIDO